



未来人工智能计算中心项目关键技术汇报

01

工程概况

02

项目重难点

03

总体思路

04

关键技术

05

成果与奖项

06

总结与展望

01

工程概况

一、工程概况

1.1 战略意义


西安未来人工智能计算中心项目建成，作为国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，是西北首个、全国第二的大规模人工智能算力集群，未来人工智能计算中心，可提供AI算力300P，相当于150万台高性能计算机同时运算，24小时可以处理数十亿张图像、西北区域所有车辆10年的自动驾驶数据运行，因而**被誉为西部“最强大脑”**。项目以“自主创新的人工智能软、硬件基础设施”为关键支撑，围绕建设一个中心（西安人工智能计算中心）、打造四个生态平台（公共算力服务平台、应用创新孵化服务平台、产业聚集发展平台、科技创新和人才培养平台），为高校、企业及科研院所提供精准可靠的模型训练及推理服务，满足产业发展对算力的多样化需求，实现“政-产-学-研-用”的协同创新机制；目前，项目已交付运营，共链接生态伙伴超180家，涵盖高校、企业以及各类科研院所，其中已开展合作的各类客户160余家，孵化解决方案99个。



一、工程概况

1.2 项目概况

项目位于雁塔区未来产业城科技西路与富源五路十字交汇处以北约300米，项目总建筑面积5.3万平方米，建安总造价约17.2亿元，地下2层、地上2~10层，建筑高度10.4~42.9米。其中1#楼AI算力中心，2层，高10.4米。2#楼办公用房，10层，高42.9米。3#楼研发厂房9层，高37.5米。



一、工程概况

1.3 设计形式

未来人工智能计算中心项目设计使用年限50年，抗震设防烈度8度，结构安全等级二级，地基基础设计等级乙级。地基基础形式主楼区域为CFG桩+筏板基础，车库部分为梁筏基础。1#楼为钢结构叠箱体系，2#、3#楼为钢框架+钢筋混凝土核心筒结构，2#楼、3#楼之间由钢桁架连廊连接，连廊与主楼设沉降缝断开；外幕墙造型为玻璃幕墙+双曲面复合铝板+玻璃栏杆。项目建筑以“无穷大”为设计理念，以弧形展开建筑，抽象出“∞”的建筑形体，寓意人工智能科技有着无穷大的发展潜力。




02

项目重难点


二、项目重难点

重点1.SRC结构梁柱节点

本工程涉及大量型钢混凝土柱（**箱型柱50根、十字柱20根**），其截面尺寸最大达**1550mm×1650mm**。且柱与框架梁呈正交、斜交等多种连接方式，导致节点区域钢筋与型钢密集交错，梁钢筋无法直接锚入或贯通柱内，需要对型钢柱腹板进行精确开孔、或预设连接板、钢筋连接器等特殊构造措施来实现钢筋的可靠连接；所以在施工过程中，又要满足节点的构造要求，又要便于施工，是本工程的控制重点。



型钢柱与框架梁节点部位



型钢柱与框架梁节点部位

重点2.层高多样

A 3D architectural model of a building structure, showing multiple floors and a central core. The model is color-coded: floors are light blue, walls are dark blue, and the central core is red. A vertical scale on the right indicates floor heights in meters: 55.50, 53.00, 46.30, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 36.70. The building has a curved, stepped profile.

层高多样




定型化工具式操作平台

二、项目重难点

重点3.大跨度曲面异形钢结构吊装

2#楼、3#楼之间的连廊钢桁架安装高度12.5m，跨度30m，单层钢梁总重量75t，节点形式多样，吊装过程中容易产生形变和应力集中，又因为是高空吊装，吊点选择、机械选型、精准定位、形变控制等，后期结构卸载的同步性和精度都要求极高，每一个环节都至关重要。



结构模型



大跨度钢结构构件


二、项目重难点

难点4. “∞”外立面双曲铝板造型

2#、3#楼设计风格独特，外墙为**玻璃幕墙+曲面异型复合铝板+玻璃栏杆**，且每层以**递减方式退距**，呈现出“∞”的非线性造型，不同于常规建筑的单曲面、双曲面造型，建造科技感十足。要做到在施工过程中全参数控制，实现幕墙及龙骨精准到毫米级定位，减少后续施工误差及材料浪费，保证建筑效果完美呈现，是要重点解决的难题。



外立面航拍图



外立面模型图

二、项目重难点

难点 5.装配式建筑精益管控

1#楼为**钢结构叠箱体系**，标准集装箱尺寸固定，内部设备布局受限，管线排布复杂，基础施工、钢构及箱体吊装、机电安装等多工序交叉，资源调配复杂，协同难度大。施工过程需确保堆叠后的电力、制冷、消防、监控等系统的可靠和可维护；**SRC结构、大跨度曲面异形钢结构吊装、“∞”外立面双曲铝板造型、以及安装管线综合排布等，全过程**都需要用BIM技术来优化和预演，精度高，量大难度大。



集装箱拼接层叠



类似集装箱拼接层叠工程

03

总体思路


三、总体思路

为确保本项目施工中各类复杂问题得到有效应对和突破，我们建立了集团指挥层、公司指挥层、项目执行层三个层级进行管理，**集团统筹关键资源，公司协调内外部技术力量，项目部专注技术方案落地实施。**

◆集团指挥层


◆公司指挥层

◆项目执行层



三、总体思路

经过全面精细的规划，将关键难题逐一剖析、梳理，最终凝练成为五个紧密关联且各有侧重的研究方向，此布局旨在通过多维度的技术攻坚，构建起一个既具创新高度又兼备实施可行性的完整解决方案体系，从而实现对项目施工中各类复杂问题的有效应对和突破。




04

关键技术


四、关键技术

1.SRC梁柱节点施工技术

根据设计图纸建立**BIM+tekla三维模型**，对每个梁柱节点进行优化、出图、加工、现场安装，在这一过程，选择确定每个部位钢筋的**最优连接方式**、穿孔位置、连接板尺寸等，运行碰撞检查，校对，都一一预演和交底。



钢结构tekla模型




梁柱节点模型


四、关键技术

1.SRC梁柱节点施工技术


十字柱采用翼缘上预留**连接板、钢筋连接器**，**腹板开孔**让梁的主筋穿过（**开孔率不大于25%**）的方式；箱型柱采用预留**连接板、钢筋连接器+梁端水平加腋**的处理措施，有效解决密集区域钢筋的贯通，而且可操作性强，这一技术措施提高施工质量的同时**节约工期9天**。




钢筋连接器节点



钢牛腿节点



钢筋连接器+腹板开孔节点



连接板+水平加腋节点

四、关键技术

2.可调式电梯井操作平台装置研发

现场楼层层高多样，为确保人员操作安全，节约工期和降低成本。项目团队研发了《一种可调式电梯井操作平台》，改装后主要由**操作平台**、**支撑体系**、**可调限位装置**三部分组成。



可调式电梯井操作平台BIM图



可调式电梯井操作平台实物图

四、关键技术


2. 可调式电梯井操作平台装置研发

1) 操作平台：根据建筑施工图纸确定操作平台的尺寸和高度，平台尺寸宜小于电梯井结构实际尺寸10-15cm。


2) 支撑体系：主梁采用10号槽钢，连系梁40*60*3mm方管，间隔1.5m，在主梁上设置100mm间距可调螺栓孔，用以限位装置调节。

3) 可调限位装置：采用10号槽钢设置，尺寸为300mm*300mm，呈垂直三角形焊接，与主梁通过高强螺栓连接。

此作业平台使用时用塔吊吊至作业面，为工人提供了安全可靠的工作面，降低了高空坠落的安全风险，同时为**本项目降低措施成本23万元**。而且推广应用率高。



操作平台BIM图



操作平台BIM图





图 限位示意图




可调式限位装置BIM图


四、关键技术

3.大跨度曲面异形钢结构吊装

精准的施工模拟与方案优选：针对本工程大跨度曲面异形连廊钢结构，在施工前，利用abaqus软件进行全过程施工模拟分析，预演钢构件在吊装、提升、卸载等各个阶段施工，分析结构在施工状态下的受力、变形和稳定性。



钢连廊屋面模型




单构件受力分析


四、关键技术

3.大跨度曲面异形钢结构吊装


科学的临时支撑：钢连廊在形成整体受力体系前，必须依靠**临时支撑体系**。要求支撑的设计与结构形态高度匹配，确保在安装过程中所有杆件始终处于安全的受力状态，对此项目团队研发了“**一种用于大跨度曲面异形钢结构连廊吊装的临时支撑装置**”（图中1为支撑架，3为平面精准定位装置，5为智能电液伺服同步顶升系统），**智能电液伺服同步顶升系统**在结构成型前为连廊提供一个可调高度的临时稳固平台，可实现多个顶升点同步调节，**平面定位精准装置**对大跨度梁预起拱进行处理，抵消其在荷载作用下产生的竖向挠度，确保结构在长期使用后能保持设计的高度和形态。



支撑装置原理图



平面精准定位装置（3）




智能电液伺服同步顶升系统（5）

四、关键技术


3.大跨度曲面异形钢结构吊装

全过程精度控制：从**吊装、安装到卸载**的全过程采用精度控制，通过传感器等技术对关键杆件的应力和结构变形进行实时监测，形成“**测量-反馈-调整**”的闭环控制，从而实现从图纸到现实的高精度转化。

通过数字模拟和全过程的实时监测，实现了钢结构连廊精准吊装一次成功，**节约工期5天。**



应力-时间曲线图




应力-时间曲线图


四、关键技术

4. “∞”外立面双曲铝板造型关键技术


本项目外幕墙系统造型复杂，融合了玻璃幕墙、曲面异型复合铝板及玻璃栏杆。为确保从工厂加工到现场安装的全过程精度，项目部提出了一套以**数字化技术为核心**的施工解决方案，来解决因构件加工与安装累积误差导致的造型失真、节点不符等问题，从而保障最终效果、提升施工效率。



幕墙模型




① Rhino建模、优化



② 导出平面图



④ 编码构件现场安装



③ 铝板加工尺寸


四、关键技术

4. “∞”外立面双曲铝板造型关键技术

数字化技术方案就是“3D GIS逆向建模+北斗定位”。为保障**幕墙龙骨**的加工与安装精度

首先使用三维激光扫描仪对主体结构进行高精度扫描 → 将点云数据导入计算机生成实体数字模型（**点云模型**） → 将扫描得到的实体模型（**点云模型**）与原结构模型（**设计模型**）进行对比分析，检查误差。通过“扫描-对比-修正”形成闭环，直至完全满足精度要求。


再生成含有尺寸、坐标等信息的唯一编码，根据编码信息在现场进行龙骨的安装。此编码将贯穿运输、现场吊装及后续运维全过程，实现构件的全过程可追溯管理。



3D扫描点云逆向处理



设计模型




点云和设计模型偏差分析

四、关键技术


4. “∞”外立面双曲铝板造型关键技术

双曲铝板数控加工：通过三维激光扫描技术对现场**基层龙骨进行**二次扫描 → 获取精准的空间点云数据，生成贴合现场实际的**逆向模型** → 以此模型为基础进行构件、连接节点的三维深化、形成可用于施工的**BIM模型** → 在三维环境中对龙骨体系、内部构造与空间位置进行分析，误差检查


再生成曲面复合铝板安装的排版图，导入数控机床进行自动化加工、编码、运输、安装。这种方式极大提升了异型构件的加工精度与效率，确保了构件间的拼接严丝合缝，与龙骨的组合完美匹配。




扫描模型



铝板幕墙优化



1-3层铝板平面出图



模块化施工图



四、关键技术

4. “∞”外立面双曲铝板造型关键技术

复合铝板安装严格遵循“自上而下、逐层作业”的总体顺序，先进行玻璃单元的安装，再进行复合铝板的挂接，最后进行打胶等工序，确保各工种紧密衔接，减少交叉干扰。

综合运用登高车、汽车吊、曲臂车等多种高空作业设备进行曲面复合铝板的安装，科学规划机械站位与移动路径。

通过以上关键技术措施，保障了项目施工安全与质量，同时**节约工期23天**。



通过Garsshopper算法优化曲面，以Rhino定位幕墙立柱，导出优化过的工程图，指导预埋件及立柱施工定位。




四、关键技术

5.智能建造背景下BIM驱动装配式建筑精益管控技术


全过程全专业的BIM协同管理：项目在建造全过程 运用BIM技术 对机电与主体结构、二次结构、钢结构、关键施工节点进行**碰撞检查**，提高施工效率的同时**降低成本**，构建项目的“**数字孪生体**”，实现全过程、全要素、全参与方的深度融合和**精益管理**。



建筑模型



安装模型





管线综合排布

四、关键技术

5.智能建造背景下BIM驱动装配式建筑精益管控技术

钢结构叠箱体系施工全过程精益化管理：1#数据中心采用快速机房部署方案，通过BIM实现“数字建筑”核心技术，使项目整体由“预制模块化建筑+模块化机房”组成，以工厂预制替代现场安装，提高关键方案质量，减少现场安装工程量，实现快速部署，整体节约工期20天。




四、关键技术

5.智能建造背景下BIM驱动装配式建筑精益管控技术


施工流程的数字化预演与优化：在建造过程中，运用BIM技术进行模拟施工，让数据成为决策的关键，通过精准的数字化模型推演，从“被动解决”到“主动预见”，从“二维图纸”到“多维协同”，通过可视化的三维模型，关联时间、成本、资源等多维信息，提升项目各参与方的沟通效率和协同能力，整体节约工期47天。



智慧工地



管线排布



精装方案模拟

05

成果与奖项

五、成果与奖项

通过三级管控，在项目成立技术创新小组，积极开展各类创新活动，总结形成多项成果，1项发明专利、5项国家实用新型专利、3项省级QC成果、2篇国刊核心论文，2篇省刊论文，2项国家级BIM成果，1项省级BIM成果。通过陕西省建筑业创新技术应用工程验收（整体技术水平达国内领先）、荣获陕西省建设工程科学技术进步奖一等奖。

类型	成果名称	获奖情况	数量
BIM	《BIM技术在异形钢结构项目施工中的综合应用》	第四届工程建设行业 BIM 大赛三等奖	3
	《未来人工智能计算中心项目BIM综合应用》	第八届建设工程BIM大赛三等奖	
	《BIM技术在未来人工智能中心项目施工中的应用》	秦汉杯二等奖	
实用新型专利	《一种可调节小型截面梁模板加固夹具》	ZL 202222339708.2	5
	《一种可伸缩调节钢结构悬挑梁高度的调节结构》	ZL 202222385619.1	
	《一种可调式电梯井操作平台》	ZL 202420967708.3	
	《一种钢结构悬挑构件起拱高度调节工件》	ZL 202222009038.8	
	《一种移动式回填土作业平台》	ZL 202222615742.8	
发明专利	《一种用于大跨度曲面异形钢结构屋面吊装的临时支撑装置》	ZL202111502895.5	1
QC	《提高弧形复合铝板一次性验收合格率》	省级一等奖	3
	《提高曲面玻璃幕墙一次性验收合格率》	省级二等奖	
	《移动式回填土作业平台的研制》	省级三等奖	
论文	《型钢混凝土梁柱节点施工技术及其质量控制》	国刊工程质量	4
	《异形写字楼双曲面幕墙系统设计与施工技术》	国刊工程质量	
	《某高层厂房曲面异形钢结构施工技术》	省刊	
	《一种可调式电梯井操作平台》	省刊	

五、成果与奖项

专利情况



发明专利证书

实用新型专利证书

五、成果与奖项


QC及BIM获奖情况



2024年省级QC一类成果




2024年省级QC二类成果



中施协国家级BIM大赛三类成果




秦汉杯二类成果



中建协国家级BIM大赛
三类成果

五、成果与奖项

论文情况



《型钢混凝土梁柱节点施工技术

《异形写字楼双曲面幕墙系统设计与施工技术》

一种可调式电梯井操作平台施工工艺

某高层厂房曲面异形钢结构施工技术

06

总结与展望

六、总结与展望

通过创新手段，项目在保证质量与安全的前提下，显著提升了建设效率，攻克了多项施工难题，体现了智能建造与建筑工业化协同发展的先进理念，通过多项关键技术研发与应用，有效的解决了施工中的关键点和难点，形成了一套可推广、可复用的智能建造技术体系。这些成果已在**杨凌综合保税区一期工程EPC总承包项目**、**鸿瑞天成（北区）综合体项目**、**杨凌示范区综合物流园项目**等集团类似项目中得到推广与应用，对商业、办公、工业厂房等多类型建筑具有重要的参考和借鉴价值。

科技驱动发展，创新引领未来。陕建一建集团也以此为使命，加速融合智能技术与工业化体系，全力迈向数字化、智能化建造的新纪元，为高质量发展注入强劲动能。



杨凌综合保税区一期工程EPC总承包项目



鸿瑞天成（北区）综合体项目



杨凌示范区综合物流园项目



交流完毕
谢谢聆听！